

## PROTOKÓŁ MONTAŻU PODŁOGI

### WYPEŁNIA MONTAŻYSTA

1. Rodzaj inwestycji:

a) mieszkanie  b) dom jednorodzinny

c) inny obiekt .....

Adres: .....

Powierzchnia ułożonej podłogi (m<sup>2</sup>): .....

Data montażu: .....

2. Opis ułożonej podłogi:

podać rodzaj podłogi, nazwę handlową oraz nr wydrukowany na spodzie deski. W przypadku Next Step podać nr serii z etykiety

3. Zaznacz rodzaj podłoża: cementowe / anhydrytowe / drewnopochodne /

inne .....

4. Wilgotność podłoża i rodzaj pomiaru (podać nazwę urządzenia):

..... / .....

( zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej ) TAK / NIE

( Podać nazwę podkładu przy montażu pływającym ) .....

5. Równość podłoża:

– maksymalna różnica w poziomie na 2 mb. (podać różnicę w mm)

6. Aklimatyzacja podłogi przed montażem 48 godzin: TAK / NIE

7. Temperatura i wilgotność powietrza w trakcie montażu:

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU KLEJENIA PODŁOGI DO PODŁOŻA.

8. Szlifowanie podłoża: TAK / NIE

9. Gruntowanie podłoża: TAK / NIE

10. Nazwa stosowanego gruntu:

11. Nazwa stosowanego kleju:

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU UKŁADANIA PODŁOGI NA OGRZEWANIU.

12. Czy zostało przeprowadzone wygrzewanie podłoża TAK / NIE

13. Rodzaj ogrzewania:

a) elektryczne  b) wodne

14. Czy został wypełniony Protokół Wygrzewania Podłoża TAK / NIE

15. Dodatkowe informacje (podać nazwę dodatkowych zastosowanych materiałów (np. maty przeciwprężne, grunty odcinające, masy wyrównujące, inne):

.....  
Data i czytelny podpis Inwestora

.....  
adres do korespondencji

.....  
nr telefonu

.....  
odbior montażu bez zastrzeżeń data i podpis inwestora

#### INFORMACJE DLA INWESTORA:

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z Instrukcją montażu. Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się na [barlinek.com](http://barlinek.com)

e-mail: [biuro@barlinek.com.pl](mailto:biuro@barlinek.com.pl)

W punktach wyboru, należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. Protokół wypełniony nieczytelnie jest nieważny.

Falszowanie protokołu, grozi natychmiastowym zerwaniem umowy o współpracy.