

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

WYPEŁNIA INWESTOR (INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO)
– dotyczy jednego pomieszczenia: (np. salon, kuchnia, inne...)

Rodzaj inwestycji:

a) mieszkanie b) dom jednorodzinny c) inny obiekt

Adres:

DZIEŃ	USTAWIĆ NA TEMP.	UWAGI	DATA	PODPIS
1.	20°C			
2.	30°C			
3.	40°C			
4.	50°C			
5.	50°C			
6.	50°C			
7.	50°C			
8.	50°C			
9.	50°C			
10.	50°C (lub maksymalna temperatura pracy systemu)			
11.	50°C			
12.	50°C			
13.	50°C			
14.	50°C			
15.	50°C			
16.	40°C			
17.	30°C			
18.	20°C			
19.	Wyłączyć system	pomiar wilgotności		
20.				
21.				
22.				
23.				
24.	20°C			
25.	30°C			
26.	40°C			
27.	50°C			
28.	40°C			
29.	30°C			
30.	20°C			

.....
 Data i podpis montażysty.
 Pieczęć firmy odpowiadającej za montaż.

.....
 Data i czytelny podpis Inwestora (Inspektor Nadzoru)

INFORMACJE DLA INWESTORA:

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z Instrukcją montażu. Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się na www.barlinek.com.pl
 BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00
 e-mail: biuro@barlinek.com.pl

W punktach wyboru, należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.
 Protokół wypełniony nieczytelnie jest nieważny.
 Falszowanie protokołu, grozi natychmiastowym zerwaniem umowy o współpracy.