

PROTOKÓŁ UKŁADANIA DESKI BARLINECKIEJ

WYPEŁNIA MONTAŻYSTA

1. Rodzaj inwestycji:

a) mieszkanie b) dom jednorodzinny

c) inny obiekt

Adres:

2. Opis układanej deski:

(podać gatunek drewna,
wykończenie, klasę
oraz serię produktu)

3. Rodzaj podkładu:

WARUNKI PANUJĄCE NA BUDOWIE PRZED MONTAŻEM

4. Wilgotność podłoża:

a) betonowe 2%
 b) betonowe w przedziale 2-3% (zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej) TAK / NIE
 c) drewniane 8%
 d) anhydrytowe 0,5%

5. Równość podłoża:

– maksymalna różnica w poziomie na 2 mb. (podać różnicę w mm)

6. Wentylacja pomieszczenia – sprawna: TAK / NIE

7. Czy jest w pomieszczeniu właściwa temperatura do montażu: (18-24 °C) TAK / NIE

8. Zapakowane paczki z deskami leżały w pomieszczeniu.

w którym będą układane 48 godzin: TAK / NIE

9. Wymiary pomieszczenia:

a) szerokość:

b) długość:

c) powierzchnia układanej podłogi (m²):

10. Sprawdzenie po rozpakowaniu. Podać ilość desek nie nadających się do montażu (w sztukach).

11. Sprawdzenie ilości:

a) wystarczająca ilość desek do ułożenia podłogi TAK / NIE

b) wystarczająca ilość podkładu TAK / NIE

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU KLEJENIA PODŁOGI DO PODŁOŻA.

12. Gruntowanie pomieszczenia: (12-24 godzin przed klejeniem) TAK / NIE

13. Nazwa stosowanego gruntu:

14. Nazwa stosowanego kleju:

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU UKŁADANIA PODŁOGI NA OGRZEWANIU.

15. Wilgotność wylewki:

16. Rodzaj ogrzewania:

a) elektryczne b) wodne

17. Czy został wypełniony Protokół Wyrzewnania Posadzki TAK / NIE

.....
Data i podpis montażysty,
Pieczęć firmy odpowiadającej za montaż.

.....
Data i czytelny podpis Inwestora

.....
adres do korespondencji

.....
nr telefonu

Odmawiam wykonania montażu,
z powodu nie spełnionych warunków
w Pkt.

INFORMACJE DLA INWESTORA:

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z Instrukcją montażu.
Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się na barlinek.com

e-mail: info@barlinek.com.pl

W punktach wyboru, należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Protokół wypełniony nieczytelnie jest nieważny.
Falszowanie protokołu, grozi natychmiastowym zerwaniem umowy o współpracy.

Dokument w 3 egzemplarzach: 1 dla inwestora, 1 dla montażysty, 1 do wysłania przez montażystę do Barlinek S.A. na adres:
BARLINEK S.A., 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00